

Số: /BC-UBND

Na Hang, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp Quý II năm 2022, ngày 24/6/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Văn bản số 878/SKH-ĐKKD ngày 16/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị các cơ quan, đơn vị trả lời cho doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cụ thể như sau:

1. Nội dung ý kiến của Công ty TNHH Huy Hoàng (Địa chỉ: Số nhà 500, đường 17/8, tổ 13, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang): Công trình di dân tái định cư mặt bằng tổ 3, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã thi công xong từ năm 2010, đã bàn giao đưa vào sử dụng và đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán xong, nhưng đến nay (sau 12 năm) huyện Na Hang vẫn chưa thanh toán dứt điểm cho đơn vị thi công. Đề nghị được giải quyết sớm.

2. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang trả lời ý kiến, kiến nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng (Địa chỉ: Số nhà 500, đường 17/8, tổ 13, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), cụ thể như sau:

2.1. Khái quát dự án đầu tư

2.1.1. Tên dự án đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác tái định cư cho các hộ thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang và phục vụ tái định cư Dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

2.1.2 Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III (Dự án nhóm C).

2.1.3. Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

2.1.4 Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang (Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý công trình xây dựng huyện Na Hang).

2.1.5 Tổng giá trị dự toán sau điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt: **26.736.183.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, một trăm tám mươi ba nghìn đồng*).

2.1.6 Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu phân bổ cho Dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang.

2.1.7 Các nhà thầu thực hiện

- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Minh Việt.

- Nhà thầu tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tuyên Quang.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Trung Thoan - Công ty TNHH Huy Hoàng.

2.1.8. Thời gian thực hiện:

* Theo hợp đồng (Hợp đồng số 01/2011/HĐXL ngày 27/11/2011): Tổng thời gian thi công 290 ngày.

- Khởi công: Ngày 17/12/2011.

- Hoàn thành: Ngày 07/10/2012.

*Thực tế thi công: Hoàn thành các hạng mục theo Hợp đồng số 01/2011/HĐXL (chưa hoàn thành phần Hợp đồng bổ sung phát sinh).

+ Khởi công: Ngày 17/12/2011.

+ Hoàn thành:

- Công ty TNHH Trung Thoan: Ngày 27/12/2014.

- Công ty TNHH Huy Hoàng: Ngày 22/12/2014.

2.2. Tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm, chỉ đạo Ban quản lý dự án tập trung GPMB và bàn giao mặt cho các nhà thầu, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công công trình. Đến ngày 22/12/2014 công trình đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình chính (theo Quyết định số 1489/QĐ-CT ngày 29/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình).

Thực hiện Văn bản số 3722/UBND-TL ngày 18/12/2015 về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư kè sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện đã có Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục xây dựng công trình. Đến ngày 20/01/2018 mới nghiệm thu hoàn thành các hạng mục bổ sung, phát sinh công trình.

2.3. Khó khăn, vướng mắc trong thời gian thực hiện dự án

- *Do điều chỉnh bổ sung, phát sinh công trình:* Thực hiện theo Văn bản số 1320/UBND-TL ngày 13/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư kè sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang; Văn bản số 3722/UBND-TL ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư kè sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang;

- *Do thay đổi chế độ, chính sách của nhà nước:* Theo Hướng dẫn số 614/HD-SXD ngày 02/12/2011 của Sở Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo các quy định mới; Hướng dẫn số 525/HD-SXD ngày 18/7/2013 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình.

Thực hiện Văn bản số 641/UBND-ĐTXD ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác tái định cư cho các hộ thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang yêu cầu thực hiện theo Văn bản số 3722/UBND-TL ngày 18/12/2015 không vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ban Quản lý công trình xây dựng huyện Na Hang cùng các nhà thầu thống nhất, kiểm tra, rà soát chi tiết khối lượng đã thực hiện theo đúng khung thời gian được điều chỉnh giá nhân công và máy xây dựng, trình Sở Xây dựng Tuyên Quang thẩm định. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác tái định cư cho các hộ thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang và phục vụ tái định cư Dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- *Về nguồn vốn đầu tư:* Là tiểu dự án thuộc Dự án công trình Kè bảo vệ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Do dự án công trình Kè bảo vệ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tạm dừng, giãn thi công theo Văn bản số 2147/UBND-TH ngày 12/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Đến năm 2019 Dự án công trình Kè bảo vệ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang mới được được Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để tiếp tục triển khai thực hiện; hiện nay chưa được giao bổ sung vốn cho công trình, nên chưa có vốn để thanh toán cho nhà thầu.

Tổng dự toán được duyệt 26.736.183.000 đồng (theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang). Trong đó:

+ Tổng kinh phí đã cấp: 23.624.658.400 đồng.

+ Tổng kinh phí đã giải ngân: 23.624.658.400 đồng.

+ Tổng kinh phí còn thiếu: 3.111.524.600 đồng.

- *Dự án triển khai thực hiện kéo dài:* Do công trình phải điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết, điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công theo quy định; ảnh hưởng của việc tạm dừng, giãn thi công của Dự án công trình Kè bảo vệ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang. Công tác GPMB còn chậm, tiến độ, biện pháp tổ chức thi công của các đơn vị còn hạn chế.

2.4. Phương hướng giải quyết trong thời gian tới

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban Quản lý công trình xây dựng huyện Na Hang hoàn thiện hồ sơ quyết toán để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán và được giao kế hoạch vốn, sẽ thanh toán dứt điểm cho các nhà thầu và cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT HĐND huyện;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;
- BQLDA ĐTXD khu vực huyện;
- Lưu: VT, CV(GT-XD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ma Quý Đôn